

COMUNE DI LUZZARA	SIN... G... S... L...
10 MAG. 2014	(Da mettere all'O. d. G. del Consiglio Comunale)
Arr. Prot. N. ... 5209	
Cat. ... S ... Classe ... Fasc. ...	

MOZIONE

(Da mettere all'O. d. G. del Consiglio Comunale)

Presentata dai Consiglieri: Cesare Perini  
Alfredo Ghidini

Oggetto: APPLICAZIONE DELLE PENALI PREVISTE DAL CAPITOLATO D'APPALTO DEI LAVORI PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO MAGAZZINO COMUNALE NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE.

VISTE

- Le sospensioni disposte dal direttore dei lavori Arch. Bisi

VISTO

- Il Certificato di Ultimazione Lavori.

VISTO

- Il Capitolato d'Appalto allegato al Progetto di realizzazione del Nuovo Magazzino Comunale e sede Associazioni di Protezione Civile che all'art. 24 prevede l'applicazione di una penale in caso di ritardata ultimazione dei lavori; e che all' art. 31 prevede altresì i casi di inderogabilità dei termini di esecuzione.

CONSIDERATO CHE

- Una sospensione di oltre 8 mesi per inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro, e quindi come previsto dall'art. 31 del Capitolato d'Appalto non computabile ai fini del rispetto dei tempi di cantiere è stata considerata erroneamente computabile e che tale inadempienza comporta il pagamento di una penale di circa € 50.000.
- A 5 mesi dalla data di consegna dell'immobile non erano ancora terminati i lavori come da dichiarazione del direttore dei lavori arch. Bisi.

SI CHIEDE

- che il Consiglio Comunale impegni l'assessore ai lavori pubblici a richiedere le penali previste dal Capitolato d'Appalto all'impresa appaltatrice.

Luzzara, 10 Maggio 2014

Alfredo Ghidini  
AK